



## PROTOKÓŁ WYGRZANIA PODKŁADU

### PROTOKÓŁ WYGRZANIA PODKŁADU NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODNE

<b>Inwestor:</b>	
<b>Adres:</b>	
<b>Opis budynku (budynek jednorodzinny, mieszkanie, obiekt użyteczności publicznej):</b>	
<b>Ilość i opis pomieszczeń z zastosowanym ogrzewaniem (salon, kuchnia, hol):</b>	
<b>Rodzaj jastrychu:</b>	
<b>Data wylania jastrychu:</b>	
<b>Data rozpoczęcia wygrzewania:</b>	

Dzień	Temperatura	Uwagi	Podpis
Dzień	1	temperatura systemu do 20°C	
Dzień	2	temperatura systemu do 30°C	
Dzień	3	temperatura systemu do 40°C	
Dzień	4	temperatura systemu do 50°C lub maksymalna możliwa dla danego systemu	
Dzień	5-15	system pracuje w temperaturze 50°C lub maksymalnej dla danego systemu	
Dzień	16	temperatura systemu do 40°C	
Dzień	17	temperatura systemu do 30°C	
Dzień	18	temperatura systemu do 20°C	
Dzień	19	pomiar wilgotności podłoża metodą karbidową	
Dzień	19-23	system wyłączony	
Dzień	24	temperatura systemu do 20°C	
Dzień	25	temperatura systemu do 30°C	
Dzień	26	temperatura systemu do 40°C	
Dzień	27	system pracuje w temperaturze 50°C lub maksymalnej dla danego systemu	
Dzień	28	temperatura systemu do 40°C	
Dzień	29	temperatura systemu do 30°C	
Dzień	30	temperatura systemu do 20°C	

Inwestor

Kierownik budowy

Wykonawca

.....  
(czytelny podpis oraz data)

.....  
(czytelny podpis oraz data)

.....  
(czytelny podpis oraz data)

\* Protokół wygrzania podkładu jest jedynie pomocą przy odpowiednim wygrzaniu podkładu. Firma Lareco jako producent podłóg nie bierze odpowiedzialności za źle wykonane wygrzanie podkładu, źle wykonany montaż, źle postępowanie przedmontażowe jak również pomontażowe. Podłogi należy montować zgodnie ze sztuką parkieciarską, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach i kartach technicznych. Montażu na ogrzewaniu podłogowym należy dokonać w stałej temperaturze podkładu w wyrównanej i stałej temperaturze i wilgotności powietrza po okresie aklimatyzacji deszczulek podłogowych.